



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(El presente Formulario no debe ser modificado ni alterado en ninguno de sus apartados)
(En Pesos)

Nombre de la Institución: Universidad Intercultural de San Luis Potosí

Nombre del Programa: Programa presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Nombre del Proyecto General: Proyecto de Infraestructura

Nota: En el caso UICSLP RC2020/16-2017 el proyecto se registró como proyecto de infraestructura y equipamiento, sin embargo se guardó acorde al monto recibido, solo para la infraestructura del laboratorio T-50.

Objetivo General: Crear las condiciones para que el proceso de enseñanza aprendizaje en la educación superior que ofrece la universidad Intercultural de San Luis Potosí se realice de acuerdo a lo establecido en los planes y programas de estudio de la carrera de Ingeniería Industrial en la Unidad Académica de Tamulín.

Caso total del Proyecto 2016 (Por rubro y Modalidad)					
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Otra	3,359,019.00	0.00	0.00	0.00	3,359,019.00
Equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	3,359,019.00	0.00	0.00	0.00	3,359,019.00

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Recurso total asignado 2016	Rubro	Monto asignado por Rubro	Monto Ejercido en años anteriores	Monto Ejercido				TOTAL DEL MONTO EJERCIDO 2019	TOTAL EJERCIDO ACUMULADO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
									Monto reportado en 2019							
									1o. 10 de abril	2o. 10 de julio	3o. 1o de octubre	4o. 10 de enero 2020				
1	Mejorar la infraestructura donde se desempeñan 90 alumnos, 20 docentes y 10 administrativos impartiendo el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje de la licenciatura de Ingeniería Industrial de la Unidad Académica de Tamulín.	1.1 Construcción de taller de Ingeniería Industrial.	1.2 Laboratorio T-50 estructura metálica con cubierta multitecho (obra)		3,359,019.00	Otra	3,359,019.00	3,011,180.24	187,420.32	0.00	0.00	187,420.32	3,188,590.56	180,488.44	95.2	
						Equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRAN TOTAL					3,359,019.00		3,359,019.00	3,011,180.24	187,420.32	0.00	0.00	187,420.32	3,188,590.56	180,488.44	95.2	

Preséntese el reporte de la meta académica alcanzada por la institución en el incremento de la matrícula obtenida por programa educativo beneficiado con la ejecución del Proyecto Ajustado apoyado con el PreCes 2016.
 En la Unidad Académica de Tamulín la carrera de Ingeniería Industrial ha sido pieza clave desde la fundación de la sede en 2001, en el ciclo 2018-2019 la licenciatura representa el 60.3 por ciento de la matrícula global de la sede. Se anexa el presente informe académico donde se amplia la información sobre el crecimiento de la carrera.
 La Licenciatura en Ingeniería Industrial registró en el ciclo escolar 2017-2018 una matrícula de 186 alumnos y en el ciclo inmediato anterior 2016-2017 fue de 175 por lo que el incremento obtenido en dichos años fue de 11 alumnos.
INFORME TECNICO
 Incluye el listado de las Obras realizadas con recursos del PreCes 2016 indicando su avance físico y financiero.
 Al 30 de junio de 2019 hay un avance físico del 100 % datos que se amplían en el informe técnico que se adjunta al presente, sobre el avance financiero es de 95.2 %, acorde a la información proporcionada por el IEIFE.

RECURSO COMPROMETIDO
 Enumerar de forma breve y específica, conforme se disponga, los documentos mediante los cuales la IES compromete la aplicación del 100% del recurso federal, adjuntando en formato electrónico copia del o los documentos relacionados(s).
 El depósito del recurso a la Universidad Intercultural de San Luis Potosí (UICSLP) se realizó el 12 de septiembre de 2016, derivado de lo cual se gestionó convenio con el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa (IEIFE) compromiéndose el ejercicio del recurso con el convenio rubricado el 26 de septiembre de 2016, para lo cual se realizó el depósito al IEIFE y generó recibo serie B folio 916, se realizó la Licitación Pública Nacional y derivado de la ejecución del proceso se emitió acta de fallo el 21 de diciembre de 2016.
 En el desarrollo del proceso se generó un primer contrato LO-924037999-E-171-2016-A con la empresa Constru Mantel S.A de C.V., encargada de desarrollar la parte física de las instalaciones del taller, que constituyó la primera etapa de los trabajos, concluyendo con acta de entrega de fecha 20 de febrero de 2018 por \$2,790,570.12 pesos.
 La gestión del convenio ha continuado mediante la emisión de varios oficios siendo los más recientes UICSLP RC 260/2018-2019, UICSLP RC 289/2018-2019, UICSLP RC 319/2018-2019 y UICSLP RC 337/2018-2019 por parte del despacho de Rectoría con la finalidad de fructificar el fondo, se adjuntan al presente los últimos oficios enviados sobre este tema.
PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL TRIMESTRE QUE SE ESTA INFORMANDO
 Favor de indicar el monto reportado con los productos financieros generados en el periodo reportado, así como describe el destino de los mismos por Acción).

Los productos financieros acorde a la cláusula sexta que se cita: "conviene las partes en que los productos financieros del recurso aportado por LA UICSLP se aplicarían a la misma obra al 30 de junio de 2019 acorde a los datos proporcionados por el IEIFE los productos financieros son \$6993,58 pesos, dichos recursos fueron utilizados para la realización de la primera etapa del patio de manibras y acceso secundario terminado el 27 de marzo de 2019."
 RECTORÍA
 CLAVE
 201906107
 DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSARIA
 Dirección de Planeación y Evaluación
 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
 Fecha de actualización: 2019/07/09
 DDMM/AAAA

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(El presente Formatio no debe ser modificado ni alterado en ninguno de sus apartados)
(En Pesos)

Nombre de la Institución: Universidad Intercontinental de San Luis Potosí		Ejercicio Fiscal Reportado: 2016		Fecha de actualización: 10/07/2019	
Nombre del Programa: Programa preuniversitario Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)				DD/MM/AÑO	
Nota: En el caso UICSLP RCD/2016-2017 el proyecto es registro como proyecto de infraestructura y equipamiento, sin embargo se ajustó acorde al monto reportado solo para la infraestructura del laboratorio T-90.					
Objetivo General: Operar las condiciones para que el proceso de enseñanza aprendizaje en la educación superior que ofrece la Universidad Intercontinental de San Luis Potosí se realice de acuerdo a lo establecido en los planes y programas de estudio de la carrera de Ingeniería Industrial en la Unidad Académica de Tamián.					

CONSIDERACIONES GENERALES

Con la información proporcionada por el IEFE aún no se comprueba la totalidad del recurso, por lo que se continúa solicitando con los oficios UICSLP RC 260/2016-2019, UICSLP RC 289/2018-2019, UICSLP RC 319/2018-2019 y UICSLP RC 337/2018-2019, éste último de fecha 01 de julio de 2019, se empujan al presente los últimos oficios enviados sobre esta tema. Los datos en las Áreas de Entrega de Ovar disponibles son las siguientes:

- Construcción de la 1ra Etapa de Taller de Ingeniería Industrial, Estructura T-90 de 4 entablados y obras exteriores derivado del contrato No. LO-924037999-E-11-2016-A, con fecha de inicio 04/01/2017 y de término 19/02/2018, con inversión ejercida de \$2,790,570.12 pesos.
- Construcción de Sistema de Aire Comprimido, Línea hidráulica y Arandadores llevada a cabo con el Contrato No. A.O-924037999-E-11-2018, con fecha de inicio 16/02/2018 y de término 02/07/2018, con una inversión ejercida de \$392,429.52 pesos.
- Primera Etapa de Relleno de Manómetros y Acceso Secundario ejecutada mediante Contrato No. A.O-924037999-E4-2019, con fecha de inicio 12/02/2019 y de término 27/03/2019, con una inversión ejercida de \$258,217.49 pesos, se adjuntan copias digitalizadas de los citados documentos.

Lic. Vicentico Jesús Rodríguez
Comisionado a la Subdirección Administrativa

Lic. Vicente de Jesús Pozos Cano
Subdirector de Planeación y Desarrollo Institucional

Dra. Aurora Ortales Correa
Rectora



En congruencia con el Convenio de apoyo financiero y lineamientos para la presentación de proyectos en el marco de este Programa, en la adquisición, contratación de servicios de cualquier naturaleza o de bienes muebles adquiridos, la institución se apega a las normas, criterios y procedimientos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ambas de carácter federal, que corresponden, así como sus respectivos reglamentos.

NOTAS IMPORTANTES:
La información proporcionada en este Formatio, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original aprobado, o en su caso, el proyecto ajustado y a los Informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al ejercicio en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.
La información contenida en este Formatio y la documentación fuente, son responsabilidad de la institución quien la respaldará para cualquier aclaración a las instancias de fiscalización, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y SEP entre otros. Esta información debe coincidir con la publicada en la página web de la institución, la cual, al igual que la impresa tiene que estar debidamente firmada por los funcionarios correspondientes de la institución.



Nombre de la Institución: Universidad Intercultural de San Luis Potosí.

Fecha de actualización: 10/07/2019

Nombre del Programa: Programa presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Trimestre II 2019
INFORME ACUMULADO

Nombre del Proyecto General: Proyecto de Infraestructura.

Ejercicio Fiscal Reportado 2016

Nota: En el oficio UICSLP RCD402018-2017 el proyecto se registró como proyecto de infraestructura y equipamiento, sin embargo se situó acorde al monto recibido, solo para la infraestructura del laboratorio T-80.

Documento de Pago				Obras (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos		Obras (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir					
No. Acción	Tipo de Documento de Pago	Fecha de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Objeto de Gasto	Descripción de obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad / ítemes por adquirir	Monto por elevar
1.2	FACTURA	03/01/2017	IEI 090219QUA	B322		CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE TALLER DE INGENIERÍA INDUSTRIAL ESTRUCTURA T-80.4 ENTRE ELES Y OBRAS EXTERIORES	887,794.39	795,339.99	887,794.39		
1.2	FACTURA	04/05/2017	IEI 090219QUA	B372		CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE TALLER DE INGENIERÍA INDUSTRIAL ESTRUCTURA T-80.4 ENTRE ELES Y OBRAS EXTERIORES	350,803.85	302,418.94	350,803.85		
1.2	FACTURA	20/06/2017	IEI 090219QUA	B404		CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE TALLER DE INGENIERÍA INDUSTRIAL ESTRUCTURA T-80.4 ENTRE ELES Y OBRAS EXTERIORES	399,989.43	344,801.23	399,989.43		
1.2	FACTURA	21/03/2018	IEI 090219QUA	B539		CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE TALLER DE INGENIERÍA INDUSTRIAL ESTRUCTURA T-80.4 ENTRE ELES Y OBRAS EXTERIORES	1,070,723.91	923,037.95	1,070,723.91		
1.2	FACTURA	28/06/2018	IEI 090219QUA	551		CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AIRE CONDICIONADO	222,867.74	192,213.57	222,867.74		
1.2	FACTURA	20/07/2018	IEI 090219QUA	552		CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AIRE CONDICIONADO, LINEA HIDRAULICA Y ANCHOS	78,801.12	68,018.21	78,801.12		
1.2	FACTURA	12/03/2019	IEI 090219QUA	81		PRIMERA ETAPA DEL PANTO DE MANIOBRAS Y ACCESO SECUNDARIO	112,211.34	98,793.91	112,211.34		
1.2	FACTURA	11/02/2019	IEI 090219QUA	46		PRIMERA ETAPA DEL PANTO DE MANIOBRAS Y ACCESO SECUNDARIO	75,208.98		75,208.98		
TOTAL									3,198,590.88		

Nota: Mediante oficio UICSLP RC 337/2018-2019 se continúa solicitando la información para finalizar la información financiera.

Lic. VICENTE DE JESÚS POZOS CANO
Comisionado a la Subdirección de Administrativa

Lic. VICENTE DE JESÚS POZOS CANO
Subdirector de Planeación y Desarrollo Institucional.

UICSLP
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
CLAVE
448106107
Dr. Aurora Ordóñez Correa
Rectora

En congruencia con el Convenio de apoyo financiero y lineamientos para la presentación de proyectos en el marco de este Programa, en la adquisición, contratación de servicios de cualquier naturaleza o de bienes muebles adquiridos, la institución se agota a las normas, criterios y procedimientos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, ambas de carácter federal, que correspondan, así como sus respectivos reclamos.

NOTAS IMPORTANTES:

La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

La información contenida en este formato y la documentación fuente, son responsabilidad de la institución quien la resguardará para cualquier adscripción a las instancias de fiscalización. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y SEP entre otros. Esta información debe coincidir con la publicada en la página web de la institución, la cual, al igual que la impresa, tiene que estar debidamente firmada por los funcionarios correspondientes de la institución.

UICSLU
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA
DE SAN LUIS POTOSÍ
RECTORÍA
GLAYVA
LORESTE/0107