

- 3.0 Formato Informe Financiero VI -



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(El presente Formato no debe ser modificado ni alterado en ninguno de sus apartados)
(En Pesos)

Fecha de actualización: 07/01/2017
DOMINIANO

Nombre de la institución: Universidad Intercultural de San Luis Potosí

Nombre del Programa: Programa presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Eduación Superior)

Trimestre: IV

Nombre del Proyecto General: Proyecto de Infraestructura y Equipamiento
"Como se mencionó en el oficio UICSLP/RC/10/2016-2017 el proyecto se registró como proyecto de infraestructura y equipamiento, sin embargo en el proyecto ajustado es proyecto de infraestructura debido a la reducción del recurso no fue posible apoyar el equipamiento."

Objetivo General: Ofrecer las condiciones para que el proceso enseñanza-aprendizaje en la educación superior que ofrece la Universidad Intercultural de San Luis Potosí se realice de acuerdo a lo establecido en los planes y programas de estudio de la carrera de Ingeniería Industrial en la Unidad Académica de Tamuín.

Costo total del Proyecto 2016 (por rubro y Modalidad)				
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Total
Obras	3,359,019.0	0.0	0.0	3,359,019.0
Equipamiento	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	3,359,019.0	0.0	0.0	3,359,019.0

No.	Objetivo Particular	Ítem	No. Acción	Acción	Financiamiento total asignado 2016	Rubro	Monto Ejecutado				Monto asignado por Rubro	TOTAL DEL MONTO EJECUCIDO 2016	Monto POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
							1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2017				
1	Mejorar la infraestructura dentro de diciembre de 2016, 30 docentes y 10 administrativos, involucrados en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje de la Ingeniería Industrial de la Unidad Académica de Tamuín.	1.1 Construcción de taller de Ingeniería Industrial.	1.2	Laboratorio T-40 estructura metálica con cubierta multibanco (obra)	3,359,019.00	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,359,019.00	0.00	0.00
				GRAN TOTAL	3,359,019.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,359,019.00	0.00	0.00

INFORME FINANCIERADO DEL ALCANCE DE CUENTAS DE INGRESOS ACADÉMICOS

En la Unidad Académica de Tamuín la carrera de Ingeniería Industrial ha sido pieza clave desde su fundación, en el año 2011 la carrera representaba el 42 por ciento de los alumnos, en tanto en el 2016 fue el 55.5 por ciento de la matrícula, el promedio de edad en esta carrera es de 20.2 años, en la cual el 37.7 por ciento son alumnos, con esta inversión se busca seguir consolidando a la licenciatura.

Incluirá el listado de los A1 31 de enero de 2017, el IEFIE reporta un monto avance financiero y el uso por objeto de avance físico en el Programa de Expansión en la Oferta Educativa (A078) 2016 con código 14214.

RECURSO COMPLEMENTARIO

El depósito del recurso a la Universidad Intercultural de San Luis Potosí se realizó el 12 de septiembre de 2016 después de lo cual se dio inicio a la gestión de convenio de Coordinación con el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa (IEIFE) el cual se rubricó con fecha 28 de septiembre 2016 remitido a la ciudad de México el 30 de septiembre de 2016 con el oficio UICSLP/RC/06/2016-2017 con lo anterior se inicia el proceso administrativo para la ejecución del PROEXES. Del depósito realizado al IEIFE se generó serie B, folio 816; la Licitación Pública Nacional (LO-924037996-E171-2016) se publicó el 24 de noviembre de 2016 del concurso se generó acta de fallo donde se estipula el periodo de obra es del 4 de enero al 12 de abril de 2017. En el mismo documento la empresa ganadora fue Constru Marfell S.A de C.V al 31 de enero de 2017 se llenó compromiso y/o invertido \$3,046,094.08 incluido los indirectos citados en la cláusula segunda del convenio de colaboración del 28 de septiembre de 2016, quedando por disponible la cantidad \$310,924.92. Este saldo comprometido a la continuidad de la infraestructura con la asesoría técnica del IEIFE acorde a la cláusula primera de convenio de colaboración, en tanto la cláusula sexta destina los productos financieros a la misma obra.

PRODUCTOS FINANCIEROS OBTENIDOS EN EL TRIMESTRE QUE SE ESTÁ INFORMANDO

Los productos financieros son regulados en el convenio de colaboración en su cláusula sexta que se cita: "conviene las partes en que los productos financieros del recurso aportado por LA UICSLP se aplicaran a la misma obra" al 31 de enero de 2017 acorde a los datos proporcionados por el IEIFE el producto financiero es \$501.34.

- 3.0 Formato Informe Financiero VI -



REQUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(El presente Formato no debe ser modificado ni alterado en ninguno de sus apartados)
(En Pesos)

Fecha de actualización: 01/01/2017
DD/MM/AA

Trimestre	IV
-----------	----

Nombre de la Institución: Universidad Intercultural de San Luis Potosí	2016
Nombre del Programa: Programa presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)	2016
Nombre del Proyecto General: Proyecto de Infraestructura y Equipamiento "Como se mencionó en el oficio UICSLP/RCA/2016-2017 el proyecto se registró como proyecto de infraestructura y equipamiento, sin embargo en el proyecto ajustado es proyecto de infraestructura debido a la reducción del recurso no fue posible apoyar el equipamiento."	
Objetivo General: Otorgar las condiciones para que el proceso enseñanza-aprendizaje en la educación superior que otorga la Universidad Intercultural de San Luis Potosí se realice de acuerdo a lo establecido en los planes y programas de estudio de la carrera de Ingeniería Industrial en la Unidad Académica de Familia	
CONSEJERÍA GENERAL	
En el convenio de coordinación del 26 de septiembre de 2016 se especifica en la cláusula tercera que el IEFPE se obliga y es responsable en su totalidad a la ejecución de la obra, así también en base al convenio de fecha 27 de junio de 2016 Clausula octava está vigente el objeto del mismo.	

Lic. Sandra Pujitas Gómez Puente,
Administración

Lic. Vicente de Jesús Pineda Carrizosa,
Planeación y Desarrollo Institucional

Dr. Aurora Ochoa Corona,
Rector

NOTAS IMPORTANTES:
La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, el proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.
La información contenida en este formato y la documentación fuente, son responsables de la institución quien la resguardará para cualquier aclaración a las instancias de fiscalización, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y SEP entre otros. Esta información debe coincidir con la publicada en la página web de la institución, la cual, al igual que la impresa tiene que estar debidamente firmada por los funcionarios correspondientes de la institución.

- 3.1 Formato Informe Financiero VI -



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(El presente Formato no debe ser modificado ni alterado en ninguno de sus apartados)
(En Pesos)

Fecha de actualización: 01/01/2017
DD/MM/AÑO

Trimestre IV

Nombre de la Institución: Universidad Intercultural de San Luis Potosí

Nombre del Programa: Programa presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Ejercicio Fiscal Reportado 2016

Nombre del Proyecto General: Proyecto de Infraestructura y Equipamiento*

*Como se mencionó en el oficio UICSLP/RC40/2016-2017 el proyecto se registró como proyecto de infraestructura y equipamiento, sin embargo en el proyecto ajustado es proyecto de infraestructura debido a la reducción del recurso no fue posible apoyar el equipamiento.

No. Acción	Tipo de Documento de Pago	Fecha de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Objeto de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Documento de Pago		Otra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos		Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
							Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad / faltantes por adquirir	Monto por ejercer	
TOTAL							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lic. Sandra Pajón Gómez Puente.
Administración

Lic. Vicente de Jesús Pozos Cano.
Planeación y Desarrollo Institucional

Dra. Aurora Orduña Correa.
Rectora

En congruencia con el Convenio de apoyo financiero y lineamientos para la presentación de proyectos en el marco de este Programa, en la adquisición, contratación de servicios de cualquier naturaleza o de bienes muebles adquiridos, la institución se apegó a las normas, criterios y procedimientos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, ambas de carácter federal, que correspondan, así como sus respectivos reglamentos.

NOTAS IMPORTANTES:
La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

La información contenida en este formato y la documentación fuente, son responsabilidad de la institución quien la resguardará para cualquier aclaración a las instancias de fiscalización, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y SEP entre otros. Esta información debe coincidir con la publicada en la página web de la institución, la cual, al igual que la impresa tiene que estar debidamente firmada por los funcionarios correspondientes de la institución.